

PROFEEL 2022 – 2024 RENOBOX Commissionnement

Outil 13 – Trame de rapport de commissionnement
illustré

SOMMAIRE DE RAPPORT COMMISSIONNEMENT

La majorité des chapitres du présent sommaire pointeront vers des documents produits au fil de la mission de commissionnement. Le chapitre 11 « Bilan du commissionnement » demandera un travail de synthèse et de revue du process qualité de la mission et des résultats obtenus.

- 1. Présentation technique du bâtiment et description des systèmes**
- 2. Résumé des procédures, équipe de Commissionnement**
- 3. Planning du commissionnement et jalons**
- 4. Synthèse de suivi des objectifs performanciers**
- 5. Journal de commissionnement**
- 6. Plan de test**
- 7. Résultats des tests fonctionnels commissionnement (+ Essais entreprises & OPR)**
- 8. Liste des réserves/pistes d'optimisation -> Plan d'actions correctives**
- 9. Validation des formations Exploitant et passation en Maintenance**
- 10. Plan de tests saisonniers**
- 11. Bilan du Commissionnement (Retours d'expériences, bilan de performance)**

Annexe :

- Rapports de test et mise en service
- Supports de formations / Analyses fonctionnelles
- Qualifications

1. PRÉSENTATION TECHNIQUE DU BÂTIMENT ET DESCRIPTION DES SYSTÈMES

DESCRIPTIF DU CONTENU

- Présentation fonctionnelle (usages, surfaces, effectifs...)
- Présentation des systèmes technique
 - Liste des systèmes et équipements
 - Principes de fonctionnements été/hiver/mi-saisons
- Objectifs de performance
 - **Voir contenu détaillé dans le livrable - Définition et suivi des objectifs performanciels**


EXEMPLES

Energie chauffage	Bâtiment rue : Gaz Réparti en 2 chaudières Bâtiment cour : Électricité Électricité directe (2 tubes / 2 fils)
Energie climatisation	Réseau de froid urbain : Fraicheur de Paris (pour les 2 bâtiments)
Alimentation électrique	2 coffret de coupure BT (un pour chaque bâtiment)
Production d'ECS	BECS élec semi-instantanés de 15L pour les bureaux (un par bloc sanitaire)
Bilan électrique	1 branchement type triphasé C4 88kVA (rue) 1 branchement type triphasé C4 240 kVA (cour) 1 branchement 18kVA par commerce
Onduleurs	Mise en place d'onduleurs rackables dans les baies VDI des services généraux
Consignes été	26°C +/- 2°C
Consigne hiver	19°C +/- 2°C
T° de dimensionnement clim	32°C
T° de dimensionnement Chauff	-5°C
Etanchéité des réseaux de ventilation	Classe B minimum
Filtration	G4 / F7 soufflage M5 en reprise G3 pour les VC G4 pour les LT
Principe de ventilation	1 CTA / bâtiment CTA double flux à récupération de chaleur Préchauffage par batterie chaude (à eau pour bâtiment rue et électrique pour bâtiment cour) Régulation des températures de soufflage selon loi de soufflage dépendant de la température extérieure 1 caisson VMC par bâtiment 1 caisson d'extraction par LT

Extrait de présentation technique – Source : ENEOR

2. RÉSUMÉ DES PROCÉDURES, ÉQUIPE DE COMMISSIONNEMENT

3. PLANNING DU COMMISSIONNEMENT ET JALONS



4. SYNTHÈSE DE SUIVI DES OBJECTIFS PERFORMANCIELS

DESCRIPTIF DU CONTENU

- Voir contenu détaillé dans le livrable - **PROFEEL CX_OUTIL 5_Tableau de bord des objectifs du Cx et trame de suivi**
- Ces objectifs sont validés soit au fil du suivi de l'exécution soit durant les tests
- Tout écart doit être identifié le plus en amont possible, faire l'objet d'actions corrective et le cas échéant voir son impact évalué

EXEMPLES

Bâti / Matériaux			
Désignations de l'exigence	Détail de l'exigence	Observations	Statut Reception
Matériaux Constructifs (structure, menuiserie, escaliers)	Façades existantes conservées : façade béton habillées de céramique (bâtiment cour), façade pierre (bâtiment rue) Toiture terrasse béton (bâtiment cour) Toiture zinc avec charpente bois (bâtiment rue)		Intégré
Principes d'isolation	Isolation des parois verticales en ITI excepté sur la paroi donnant sur l'extérieur de l'escalier monumental du bâtiment cour. Isolation des locaux enterrés sur pleine-terre ainsi que sur les locaux non-chauffés. Isolation des parois horizontales (toitures et planchers) donnant sur extérieur.	Isolation des parois verticales en ITI excepté sur la paroi donnant sur l'extérieur de l'escalier monumental du bâtiment cour. Isolation des locaux enterrés sur pleine-terre ainsi que sur les locaux non-chauffés. Isolation des parois horizontales (toitures et planchers) donnant sur extérieur.	Intégré
Isolation	ITI extérieur : 10 cm GR 32 ITI enterré et locaux intérieurs : 8 cm type GR32 ITE : 14 cm type GR35 (sur façade escalier monumental, bâtiment cour) Toit terrasse : 8 cm type KNAUF THANE & SE + 4 cm ASFALTANE (bâtiment cour) Toiture rampante : 18 cm type ISOCONFORT32 Plancher bas sur pleine terre : 8 cm type Therm Sol Plancher bas sur extérieur : 8 cm type Knauf Thane Sol 22 (bâtiment rue) Plancher intermédiaire : non isolé	ITI extérieur : 10 cm GR 32 ITI enterré et locaux intérieurs : 8 cm type GR32 ITE : 14 cm type GR35 (sur façade escalier monumental, bâtiment cour) Toit terrasse : 8 cm type KNAUF THANE & SE + 4 cm ASFALTANE (bâtiment cour) Toiture rampante : 18 cm type ISOCONFORT32 Plancher bas sur pleine terre : 8 cm type Therm Sol Plancher bas sur extérieur : 8 cm type Knauf Thane Sol 22 (bâtiment rue) Plancher intermédiaire : non isolé	Intégré
Isolation acoustique	Prescriptions acoustiques à intégrer au marché. Cf notice acoustique	Prescriptions acoustiques à intégrer au marché. Cf notice acoustique	Intégré
Etanchéité à l'air	Mise en œuvre d'une étanchéité à l'air selon les préconisations ENEOR Label Efficacité Renovation 2021 : 1,5 m3/m².h		Intégré
Menuiseries façade rideau	Menuiseries double vitrage châssis aluminium (bâtiment cour) Menuiseries double vitrage châssis bois (bâtiment rue) Remplacement des ouvrages intérieurs du bow-window profilés aluminium		Intégré
Type d'ouverture des ouvrants	A la française majoritairement, oscillo-battant sur la façade attique et quelques ouvrants à l'anglaise		Intégré
Contact de feuillure	Sur chaque ouvrant		Intégré
Menuiseries générales	Uw 1,30-1,60 Sw et TLw spécifié pour chaque type d'ouvrant	Uw 1,30-1,60 Sw et TLw spécifié pour chaque type d'ouvrant	Intégré
Occultations	Stores intérieurs en toile électriques reliés à la GTB (télécommande ou application)		Intégré

Extrait suivi des objectif – Source : ENEOR

5. JOURNAL DE COMMISSIONNEMENT

DESCRIPTIF DU CONTENU		EXEMPLES					
- Journal du projet listant - Les jalons du commissionnement avec leurs dates effectives - Les évènements significatifs du projets (arbitrages, variantes) - Les écarts par rapports aux objectifs performanciel et leur impact	Intervenants					TYPE D'EVENEMENT	DESCRIPTION
	Date	Cx	MOA	BET	CET	Tests & mesures, événements d'exploitation, actions	Commentaire
	12/02/2020	X	X	X	X	Réunion	Visite du témoin
	27/02/2020	X		X	X	Impact Performance	CTA01 et CTA03 débits soufflage & reprise supérieurs nettement au marché, suite calcul bilan aéraulique.
	28/02/2020	X	X	X	X	Variante technique	FTM29 : Froid cuisine - Remplacement des condenseurs à air par condenseur à eau
	23/03/2020	X	X	X	X	Planning	Planning OPR à venir Demande essais Commissionnement explicités dans le calendrier essais
	25/03/2020	X			X	Réunion	Echanges calcul RT (VCO, éclairage)
	25/03/2020	X			X	Impact Fonctionnel	BAES non adressables
	03/04/2020	X	X	X		ESSAIS	Avis mesures éclairement témoin (hors BUREAU)
	Extrait de journal de commissionnement – Source : ENEOR						

6. PLAN DE TEST

DESCRIPTIF DU CONTENU

- Liste des autocontrôles, essais attendus des entreprises
- Plan de tests performanciels et fonctionnels à réaliser pour le commissionnement, pour les systèmes concernés
- Si saisonnalité : spécifier si le test est à réaliser en été/hiver -> Ces essais seront à intégrer dans le rapport au chapitre « tests saisonniers » à réaliser avec l'exploitant

EXEMPLES

Système	Tests fonctionnels / performance	Prérequis	Coordination & Besoin matériels	Evaluation de la durée des tests
Ventilation des bureaux Plateaux de bureaux	☐ Mise en mode réduit de la CTA en période d'inoccupation ☐ Variation de débit CTA / <u>BdV</u> ☐ Réactivité des <u>BdV</u> ☐ Pompage et réactivité des batteries CTA (PID roue et vannes des batteries) ☐ SFPV des CTA à diff pts de fonctionnement ☐ Rendement de la roue de récupération ☐ Asservissement des BDV de reprises ☐ Système de déshumidification (avec compensation sur T°C de soufflage) ☐ Régulation associée au free-cooling ☐ Régulation de la température de soufflage avec décalage de consigne en fonction de la température <u>ext.</u> (BC) ou en fonction de l'ambiance (BF)	☐ Autocontrôles validés ☐ OPR LT CTA validés ☐ OPR Clim plateaux validés ☐ Réseau aéraulique équilibré ☐ Réseau hydraulique équilibré et alimenté ☐ Possibilité d'agir sur les consignes de T°, CO2, Hum et ouverture des <u>BdV</u> ☐ Possibilité de « tromper » les conditions extérieures	Accès à la supervision GTB avec présence Intégrateur / Possibilité de modifier les paramètres au niveau des automates CTA et Bureaux. Mesures électriques Fil chaud (T°C/HR) Cône de mesure de débit	1.5 j

Exemple de plan de test ventilation – Source : ENEOR

8. LISTE DES RÉSERVES/PISTES D'OPTIMISATION -> PLAN D'ACTIONS CORRECTIVES

DESCRIPTIF DU CONTENU

- Les réserves liées aux objectifs de performance
- Intégrer la finalisation des essais n’ayant pu être réalisés à la livraison
- Les réserves susceptibles d’affecter la passation en exploitation et la documentation technique/opérationnelle du bâtiment

12.4.2 Fonctionnalités

Démarrage des équipements	OK
Mode Arrêt de nuit et week-end	OK
Mode freecooling	OK
Réactivité des batteries EC/EG	OK
Equilibrage du réseau hall principal/secondaire	OK
Régulation de la température de soufflage	OK
Fonctionnement des vannes TOR du plancher	OK
Fonctionnement des ventilo-convecteurs du hall 2ndaire	OK

12.4.3 Performance

	Mesure	Valeur FT
SFPv* Soufflage – Occupé	0.50	0.49

*SFPv en W/(m3/h)

EXEMPLES

Section	Test à réaliser	Observation	Statut
1.1.F	S'assurer de la l'alimentation en EG des mini-CTAs	SAISONNIER	REPORT
1.2.1.A	Vérifier la cohérence des plannings horaires avec le tableau de mise en service (7h-18h relevé lors des tests)	Fournir le tableau des valeurs de mise en service de l'ensemble des équipements, annexé au DOE	A DOCUMENTER
1.2.1.B	Vérifier la cohérence des plannings hebdomadaires avec le tableau de mise en service (tous les jours relevé lors des tests)	Fournir le tableau des valeurs de mise en service de l'ensemble des équipements, annexé au DOE	A DOCUMENTER
1.2.2 A à U	Respect des consignes / débits - Mode FROID	SAISONNIER	REPORT

Exemple de rapport / liste de réserves – Source : ENEOR

Exemple de rapport / liste de réserves – Source : ENEOR

9. VALIDATION DE LA FORMATION EXPLOITANT / PASSATION MAINTENANCE

DESCRIPTIF DU CONTENU	EXEMPLES
• Contenu de la formation • Documents à remettre • Opérations de maintenance et procédures à suivre	Voir contenu détaillé et illustrations dans le livrable PROFEEL CX_Outil 10_Trame de plan de formation de l'exploitant

10. PLAN DE TESTS SAISONNIERS

DESCRIPTIF DU CONTENU	EXEMPLES				
• Spécifier si le test est à réaliser en été/hiver. Prévoir des jalons et interlocuteurs dédiés en amont • Les essais performanciels sont souvent difficile à réaliser à la livraison et peuvent nécessiter des essais saisonniers complémentaires	Système	Tests fonctionnels / performance	Prérequis	Coordination & Besoin matériels	Evaluation de la durée des tests
	Ventilation des bureaux Plateaux de bureaux	❑ Mise en mode réduit de la CTA en période d'inoccupation ❑ Variation de débit CTA / <u>BdV</u> ❑ Réactivité des <u>BdV</u> ❑ Pompage et réactivité des batteries CTA (PID roue et vannes des batteries) ❑ SFPV des CTA à diff pts de fonctionnement ❑ Rendement de la roue de récupération ❑ Asservissement des BDV de reprises ❑ Système de déshumidification (avec compensation sur T°C de soufflage) ❑ Régulation associée au free-cooling ❑ Régulation de la température de soufflage avec décalage de consigne en fonction de la température <u>ext.</u> (BC) ou en fonction de l'ambiance (BF)	○ Autocontrôles validés ○ OPR LT CTA validés ○ OPR Clim plateaux validés ○ Réseau aéraulique équilibré ○ Réseau hydraulique équilibré et alimenté ○ Possibilité d'agir sur les consignes de T°, CO2, Hum et ouverture des <u>BdV</u> ○ Possibilité de « tromper » les conditions extérieures	Accès à la supervision GTB avec présence Intégrateur / Possibilité de modifier les paramètres au niveau des automates CTA et Bureaux. Mesures électriques Fil chaud (T°C/HR) Cône de mesure de débit	1.5 j

Exemple de plan de test ventilation – Source : ENEOR

11. BILAN DU COMMISSIONNEMENT (retours d'expériences, bilan de performance)

DESCRIPTIF DU CONTENU	EXEMPLES								
- Principaux apports du Cx en phase conception - Principaux apports en phase Exécution-réception - Bilan des performances mesurées - Recommandations et points de vigilance à suivre en phase exploitation	<table> <tr> <th>3 PRINCIPALES PRECONISATIONS DU CX ACTEES</th><th>3 PRINCIPALES PRECONISATIONS DU CX NON ACTEES OU EN ATTENTE POUR LA PHASE EN COURS</th></tr> <tr> <td> EXE 1 Choix de luminaires avec une meilleure performance en cohérence avec le CCTP. 2 Ajout de légende sur plusieurs plans permettant une meilleure compréhension pour les futurs lecteurs 3 Précisions apportées sur certains plans pour plus de cohérence entre les documents </td><td> 1 Analyse fonctionnelle peu complète sur la partie ventilation 2 Schéma ECS internat non disponible 3 Remarques sur le dimensionnement de l'ECS internat pas toutes prises en compte </td></tr> <tr> <td>SUIVI DE TRAVAUX</td><td></td></tr> <tr> <td> 1 Vérification de la nécessité d'une déclaration de mise en service pour les PAC 2 Ajout d'un coffrage pour permettre la maintenance des graisseurs des vis présents dans le local de stockage du bois 3 Présence de la maintenance lors des visites de chantier le plus en amont possible </td><td> 1 Caisson VMC monté à l'envers et non remis dans le bon sens 2 Ventilation en mi saison risquant d'amener de l'air neuf froid le matin lorsque le chauffage est coupé. Risque fort d'inconfort. Le sujet est passé côté mainteneur. 3 Vanne TA au R+1 de l'internat : une seule vanne d'isolement proche de la vanne TA. Complique le remplacement de la vanne TA en cas de panne. </td></tr> </table>	3 PRINCIPALES PRECONISATIONS DU CX ACTEES	3 PRINCIPALES PRECONISATIONS DU CX NON ACTEES OU EN ATTENTE POUR LA PHASE EN COURS	EXE 1 Choix de luminaires avec une meilleure performance en cohérence avec le CCTP. 2 Ajout de légende sur plusieurs plans permettant une meilleure compréhension pour les futurs lecteurs 3 Précisions apportées sur certains plans pour plus de cohérence entre les documents	1 Analyse fonctionnelle peu complète sur la partie ventilation 2 Schéma ECS internat non disponible 3 Remarques sur le dimensionnement de l'ECS internat pas toutes prises en compte	SUIVI DE TRAVAUX		1 Vérification de la nécessité d'une déclaration de mise en service pour les PAC 2 Ajout d'un coffrage pour permettre la maintenance des graisseurs des vis présents dans le local de stockage du bois 3 Présence de la maintenance lors des visites de chantier le plus en amont possible	1 Caisson VMC monté à l'envers et non remis dans le bon sens 2 Ventilation en mi saison risquant d'amener de l'air neuf froid le matin lorsque le chauffage est coupé. Risque fort d'inconfort. Le sujet est passé côté mainteneur. 3 Vanne TA au R+1 de l'internat : une seule vanne d'isolement proche de la vanne TA. Complique le remplacement de la vanne TA en cas de panne.
3 PRINCIPALES PRECONISATIONS DU CX ACTEES	3 PRINCIPALES PRECONISATIONS DU CX NON ACTEES OU EN ATTENTE POUR LA PHASE EN COURS								
EXE 1 Choix de luminaires avec une meilleure performance en cohérence avec le CCTP. 2 Ajout de légende sur plusieurs plans permettant une meilleure compréhension pour les futurs lecteurs 3 Précisions apportées sur certains plans pour plus de cohérence entre les documents	1 Analyse fonctionnelle peu complète sur la partie ventilation 2 Schéma ECS internat non disponible 3 Remarques sur le dimensionnement de l'ECS internat pas toutes prises en compte								
SUIVI DE TRAVAUX									
1 Vérification de la nécessité d'une déclaration de mise en service pour les PAC 2 Ajout d'un coffrage pour permettre la maintenance des graisseurs des vis présents dans le local de stockage du bois 3 Présence de la maintenance lors des visites de chantier le plus en amont possible	1 Caisson VMC monté à l'envers et non remis dans le bon sens 2 Ventilation en mi saison risquant d'amener de l'air neuf froid le matin lorsque le chauffage est coupé. Risque fort d'inconfort. Le sujet est passé côté mainteneur. 3 Vanne TA au R+1 de l'internat : une seule vanne d'isolement proche de la vanne TA. Complique le remplacement de la vanne TA en cas de panne.								
	Page 4 Page 5 Page 53								
	Exemple de retour d'expérience qualitatif commissionnement– Source : SEVAIA								